



B. 28 监 理 日 志

工程名称:沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD—ZHJL—B.28—140

日期: 2021 年 10 月 17 日 晴转多云 6/-5℃

监 理 工 作 情 况	1、集电线路 N04 段电缆沟开挖检查; 现场 C45 段电缆井验收; 现场 C50 至 C52 段电缆敷设检查; 现场 N07 段电缆沟警示带验收; 现场 C51 段电缆铺砂盖砖验收; 2、升压站 35KV、FC 柜高压、无功补偿装置高压电缆终端头制作; 升压站二次电缆敷设、废品库房散水人模、临时用电接线、室外低压电缆敷设、室外主网接地焊接检查; 升压站消防管道井抹灰、主变抽真空、综合楼内外墙涂料粉刷、综合楼散水模板安装巡查; 3、现场 C13 机位风机基础钢筋模板验收; 现场 C27 机位第三、四段塔筒吊装旁站; 现场 C50 机位风机基础砼浇筑旁站, 用时 8.5 小时, 共浇筑 750 方; 现场 N01 机位基槽验收; 现场 N7 基础开挖检查;	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	1、山东电力建设第三工程有限公司	1、道路及平台 (1) 道路反修
	2、涿州市金铃建筑安装工程有限公司	2、风机基础 (1) C46 机位钢筋绑扎完成 90%; (2) N01 机位垫层浇筑完成; (3) N02 机位降水; (4) C50 机位浇筑; (5) C13 机位模板安装完成; (6) N07 机位土方开挖完成 40%
	3、承德中恒电力工程有限公司	3、升压站 (1) 综合楼地板砖铺设完成 98%; (2) 综合楼内墙涂料粉刷完成 40%; (3) 辅助用房内墙涂料粉刷完成 35%; (4) 废品库内墙涂料粉刷完成 35%; (5) 场内消防管道土方开挖安装完成 80%; (6) 联合泵房外墙保温安装完成 100%; (7) 综合楼外墙涂料粉刷完成 80%; (8) 敷设一次、二次电缆。(9) svG, FC 设备隔离刀电缆保护管安装。(10) 加工 35Kv 配电室电缆沟盖板。(11) 接滤油机临时配电箱电源。(12) 电缆沟支架刷漆。
	4、山东得胜电力股份有限公司	4、送出线路 (1) N1—N13 光缆架设; (2) N49 地面组塔; (3) N19、N20、N26 立塔; (4) N30—N32, N34+2—N35 挂悬垂串挂滑车。 5、集电线路 (1) L08 至双回主线铺砂盖砖回填; (2) c50-c51 铺砂盖砖回填; (3) 分支箱基础制作; (4) 电缆井砌筑; (5) N04-c52 开挖; (6) 6# 风机—7# 风机电缆开挖, 敷设, 铺砖, 回填。(7) N09 低压电缆敷设; (8) C28 机位箱变侧土方回填; 6、风机吊装 (1) C27 吊装 3、4 段塔筒; (2) C21、C35 吊装机舱; (3) C35 机位组装叶片; (4) L15 机位吊装 1 段塔筒; (5) N12 塔筒电装放线完成;
本日现场监理人员	徐耀生、朱卫俊、贾金光、张献兵、姬世军、孙晨晨、刘晨瑞	
记录人: 刘晨瑞	总监理工程师(签字): 徐耀生	