



B. 28 监 理 日 志

工程名称:沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD—ZHJL—B.28—141

日期: 2021 年 10 月 18 日 晴 6/-10℃

监 理 工 作 情 况	1、集电线路三四回路 L08 段铺砂盖砖验收; 现场 C45 至四缆同沟段渠底铺砂盖砖验收; 主段电缆沟铺砂盖砖验收; 现场 N04 段电缆敷设; 现场 N04 至 C52 段铺砂盖砖验收; 现场 N04 至 C52 段警示带验收; 2、升压站 FC 高压电缆终端头制作; 升压站场内道路浇筑旁站; 升压站电缆沟盖板加工; 升压站二次电缆敷设; 升压站高压电缆终端头制作; 升压站架构基础二次灌浆; 升压站路面压光; 升压站主网接地焊接; 升压站综合楼场内道路砼浇筑; 升压站综合楼外墙涂料粉刷; 3、现场 C12 机位防火墙浇筑; 现场 C13 机位风机基础混凝土浇筑旁站, 早 8 点开始下午 5 点 50 分结束, 共计浇筑 645 方; 现场 C27 机位机舱吊装旁站; 现场 C35 机位叶轮组装检查; 现场 C46 机位风机基础钢筋模板验收; 现场 N04 机位二次灌浆料旁站;	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	1、山东电力建设第三工程有限公司	1、道路及平台 (1) 道路反修 2、风机基础 (1) C46 机位钢筋绑扎完成 90%; (2) N01 机位垫层浇筑完成; (3) N02 机位降水; (4) C50 机位浇筑; (5) C13 机位模板安装完成; (6) N07 机位土方开挖完成 40%
	2、涿州市金铃建筑安装工程有限公司	3、升压站 (1) 综合楼地板砖铺设完成 98%; (2) 综合楼内墙涂料粉刷完成 40%; (3) 辅助用房内墙涂料粉刷完成 35%; (4) 危废品库内墙涂料粉刷完成 35%; (5) 场内消防管道土方开挖安装完成 80%; (6) 联合泵房外墙保温安装完成 100%; (7) 综合楼外墙涂料粉刷完成 80%; (8) 敷设一次, 二次电缆。(9) svG, FC 设备隔离刀电缆保护管按装。(10) 加工 35Kv 配电室电缆沟盖板。(11) 接滤油机临时配电箱电源。(12) 电缆沟支架刷漆。
	3、承德中恒电力工程有限公司	4、送出线路 (1) N1—N13 光缆架设; (2) N49 地面组塔; (3) N19、N20、N26 立塔; (4) N30—N32, N34+2—N35 挂悬垂串挂滑车。
	4、山东得胜电力股份有限公司	5、集电线路 (1) L08 至双回主线铺砂盖砖回填; (2) c50-c51 铺砂盖砖回填; (3) 分支箱基础制作; (4) 电缆井砌筑; (5) N04-c52 开挖; (6) 6# 风机—7# 风机电缆开挖, 敷设, 铺砖, 回填。(7) N09 低压电缆敷设; (8) C28 机位箱变侧土方回填; 6、风机吊装 (1) C27 吊装 3、4 段塔筒; (2) C21、C35 吊装机舱; (3) C35 机位组装叶片; (4) L15 机位吊装 1 段塔筒; (5) N12 塔筒电装放线完成;
本日现场监理人员		徐耀生、朱卫俊、贾金光、张献兵、姬世军、孙晨晨、刘晨瑞
记录人: 刘晨瑞		总监理工程师(签字): 