



B. 28 监 理 日 志

工程名称:沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD—ZHJL—B.28—142

日期: 2021 年 10 月 19 日 晴 3/-8℃

监理 工作 情况	1、升压站 35KV 配电房外墙涂料粉刷; 升压站 GIS 附件设备安装; 升压站 GLS 装置安装; 升压站 SVG 二次电缆敷设; 升压站场内道路土方换填; 升压站电缆沟盖板加工; 升压站二次电缆敷设; 升压站集控室操作台到货; 升压站主变抽真空; 升压站综合楼外墙涂料粉刷; 2、送出线路 N19—N22 导线牵引; 送出线路 N35—N36 跨越架搭设; 送出线路 N50 地面组塔; 3、现场 C13 机位接地电阻测量验收; 现场 C21、C27 机位叶轮组装; 现场 C27、C35 机位叶片吊装旁站; 现场 C36 机位打桩点验收; 现场 C36 机位打桩旁站检查; 现场 C44 机位电装检查; 现场 C45 机位一段塔筒吊装旁站; 现场 C46 机位风机基础砼浇筑旁站完成, 用时 8 小时, 共浇筑方量 645 方; 现场 N07 机位基坑开挖、风机基础截桩检查; 4、现场 C13 至 C14 段电缆敷设检查; 现场四缆同沟部分过羊场完成;	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	1、山东电力建设第三工程有限公司	1.升压站施工内容: (1) 综合楼地板砖铺设完成 99%; (2) 综合楼内墙涂料粉刷完成 50%; (3) 辅助用房内墙涂料粉刷完成 50%; (4) 危废品库内墙涂料粉刷完成 50%; (5) 场内消防管道安装完成 90%; (6) 综合楼外墙涂料粉刷完成 90%; (7) 危废品库外墙涂料粉刷完成 20%; (8) 35KV 外墙涂料粉刷完成 40%; (9) 场内道路土方换填完成 30%; (10) 主变抽真空。(11) 加工室内电缆购盖板。(12) 低压电缆做终端头。(13) 卸蓄电池和操作台;(14) 二次电缆敷设。(15) GIS 设备安装;(16) 做主接地网
	2、涿州市金铃建筑安装工程有限公司	2.风机基础施工
	3、承德中恒电力工程有限公司	(1) N02 土方开挖完成 30%; (2) C46 机位基础混凝土浇筑完成; (3) N07 基础土方开挖完成; (4) C36 机位打桩施工; (5) C13 基础焊接在接地施工
	4、山东得胜电力股份有限公司	3.送出线路施工 (1) N3.N4.N5.N6.N7.N8 光缆安装附件完成。(2) 搭建 N22 到 N23 中间 2 处跨越架、一处 10kV、一处 380V, (3) N11.N12.N10 光缆附件安装完成。(4) 放 N30 到 N33 牵引绳, 牵导线完成。 4.集电线路施工 (1) N04 至 c52 开挖敷设回填; (2) c50-c51 铺砂盖砖回填; (3) 分支箱基础制作; (4) 电缆井砌筑; (5) c36 至 c34 开挖; (6) N12 低压电缆沟开挖; (7) C19 C37 C44 N12 箱变安装 5.吊装电装施工 (1) C21 机位组装叶轮; (2) C27 机位组装叶轮; (3) C45 吊装一段塔筒; (4) C44 机位电缆接头, C26 机位塔筒放线;
本日现场监理人员		徐耀生、朱卫俊、贾金光、张献兵、姬世军、孙晨晨、刘晨瑞
记录人:刘晨瑞		总监理工程师(签字): 徐耀生