



B.28 监 理 日 志

工程名称:沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD—ZHJL—B.28—143

日期: 2021 年 10 月 20 日 晴 6/-8℃

监理 工作 情况	1、升压站 35KV 配电房、辅助用房外墙涂料粉刷;升压站 GLS 安装;升压站场内道路土方换填;升压站二次室接二次线;升压站构架基础二次灌浆;升压站主变注油开始;升压站主网接地焊接;升压站综合楼散水浇筑; 2、送出线路 N19-N25 导线架设;送出线路 N49 立塔;送出线路 N51 地面组塔; 3、现场 C11 段电缆铺砂盖砖;现场 C21 段电缆分支箱检查;现场 C52 段电缆分支箱检查;现场四缆至五、六回路铺砂盖砖警示带验收; 4、现场 C21 机位风轮吊装旁站;现场 N01 机位基础锚栓锚盘验收;	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	1、山东电力建设第三工程有限公司	1. 升压站施工内容: (1) 综合楼地板砖铺设完成 99%; (2) 综合楼内墙涂料粉刷完成 55%; (3) 辅助用房内墙涂料粉刷完成 55%; (4) 危废品库内墙涂料粉刷完成 55%; (5) 场内消防管道安装完成 90%; (6) 综合楼外墙涂料粉刷完成 93%; (7) 危废品库外墙涂料粉刷完成 30%; (8) 35KV 外墙涂料粉刷完成 50%; (9) 场内道路土方换填完成 40%; (10) 综合楼散水浇筑完成; (11) 危废品库散水浇筑完成; (12) 主变抽真空; (13) 加工室内电缆购盖板; (14) 低压电缆做终端头; (15) 主变抽真空注油; (16) 蓄电池安装、GIS 设备安装; (17) 二次电缆头制作; (18) 主接地网施工;
	2、涿州市金铃建筑安装工程有限公司	2. 风机基础施工 (1) N02 机位开挖完成 80%; (2) N01 机位锚栓安装完成; (3) C34 机位防火墙模板安装; (4) C13 机位回填 30%; (5) C10、C09 防火墙浇注完成
	3、承德中恒电力工程有限公司	3. 送出线路施工 (1) N51、N49 地面组塔; (2) N49、N50、N51 立塔; (3) N19—N25、N25—N27 导线架设导线架设
	4、山东得胜电力股份有限公司	4. 集电线路施工 (1) N09、N12 箱变侧低压电缆端接; (2) N04 至 c52 开挖敷设回填; (3) 分支箱基础制作; (4) 电缆井砌筑; (5) c36 机位至 c34 机位处高压电缆沟开挖 5. 吊装电装施工 (1) C21 机位吊装叶轮; (2) C27 机位吊装叶轮; (3) C34 机位机舱接线, C26 机位塔筒电装放线;
本日现场监理人员		徐耀生、朱卫俊、贾金光、张献兵、姬世军、孙晨晨、刘晨瑞
记录人:刘晨瑞		总监理工程师(签字): 徐耀生