



B.28 监 理 日 志

工程名称:沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD—ZHJL—B.28—144

日期: 2021 年 10 月 21 日 晴 7/-6℃

监理 工作 情况	1、升压站 GLS 安装; 升压站场内道路三七土压实取样; 升压站电缆沟盖板加工制作; 升压站二次室接线; 升压站辅助厂房接地均压环焊接; 升压站路面伸缩缝切割; 升压站水泵房压力罐到货安装; 升压站主变压器注油完成; 升压站主网接地焊接; 升压站综合楼前道路换填; 送出线路进入升压站; 主变压器备用油已存放办公区; 2、送出线路 N13-N270PGW 地线展放; 送出线路质检站检查; 4、现场 C01 机位四段塔筒、机舱吊装旁站; 现场 C52 机位塔筒、机舱吊装旁站; 现场 N01 机位钢筋绑扎; 现场 N02 机位基槽验收; 现场 N02 机位垫层浇筑; 现场 N06 机位主吊组装机检查; 5、现场 C52 段电缆敷设检查; 现场 N04 至 C52 段电缆敷设检查; 现场 N04 至 C52 段电缆沟铺砂盖砖验收; 现场 N04 至 C52 段电缆过路穿线管; 现场 N04 至 C52 段电缆警示带验收; 现场进升压站电缆沟施工;	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	1、山东电力建设第三工程有限公司	1、道路及平台 (1) 道路反修 2、风机基础; (1) N01 机位钢筋绑扎完成 30%; (2) C34 机位防火墙模板安装; (3) C13 机位回填 30%; (4) C10、C09 防火墙浇注完成; (5) N02 机位垫层浇筑完成
	2、涿州市金铃建筑安装工程有限公司	3、升压站 (1) 综合楼地板砖铺设完成 99%; (2) 综合楼内墙涂料粉刷完成 60%; (3) 辅助用房内墙涂料粉刷完成 60%; (4) 危废品库内墙涂料粉刷完成 60%; (5) 升压站场内消防管道安装完成 92%; (6) 综合楼外墙涂料粉刷完成 93%; (7) 危废品库外墙涂料粉刷完成 40%; (8) 35KV 外墙涂料粉刷完成 55%; (9) 场内道路土方换填完成 55%; (10) 联合泵房消防设备安装完成 92%; (11) 主变注油, 加热滤油。 (12) GIS 设备安装。 (13) 加工室内电缆沟盖板, 刷漆。 (14) 补过马路(集电线路进站电缆), 电缆沟支架。 (15) 二次电缆端接; (16) 做主接地网。
	3、承德中恒电力工程有限公司	4、送出线路 (1) N13—N27 光缆牵引, (2) N49—N56 挂悬垂串挂滑车, 牵引绳展放, (3) N19—N27 附件安装。
	4、山东得胜电力股份有限公司	5、集电线路 (1) N12 机位低压电缆头端接; (2) C44 低压电缆沟开挖; (3) N04—C52、C35—C34 机位高压电缆沟开挖; (4) N04—C52 机位高压电缆敷设及铺沙盖砖回填 800 米; (5) 电缆井及分支箱基础制作; 6、风机吊装 (1) C21—C01 机位转场; (2) C27—N06 机位转场; (3) C52 吊装 1 段塔筒; (4) C34 机位机舱接线, C26 机位做电缆接头;
本日现场监理人员		徐耀生、朱卫俊、贾金光、张献兵、姬世军、孙晨晨、刘晨瑞
记录人:刘晨瑞		总监理工程师(签字): 徐耀生