



B. 28 监 理 日 志

工程名称:沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD—ZHJL—B.28—147

日期: 2021 年 10 月 24 日 多云 12/-4℃

监理 工作 情况	1、升压站 35kv 低压电缆接线; 升压站 35kv 卫生清理; 升压站 GLS 抽六氟化硫; 升压站 svg 通讯线接线; 升压站厂区道路浇筑; 升压站电缆沟盖板加工制作; 升压站二次接线; 升压站继电保护室二次电缆接线; 升压站设备区围栏基础砼浇筑巡查; 主变滤油检查; 升压站主变至高压盘柜管母安装; 升压站主网接地焊接检查; 2、送出线路对侧间隔施工; 现场西胡同升压站检查; 3、现场 C02 机位二、三段塔筒吊装旁站; 现场 C02 机位主吊组装检查; 现场 C34 机位防火墙验收; 现场 C36 机位基础开挖巡查; 现场 N06 机位巡视; 现场 N07 机位锚栓笼验收; 2021. 10. 24 现场 N01 机位风机基础钢筋模板验收; 4、现场 C34 至主线电缆铺砂盖砖、警示带验收; 现场 N01 段电缆敷设检查;	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	1、山东电力建设第三工程有限公司	1、风机基础; (1) N01 机位风机基础模板安装完成; (2) N02 机位风机基础钢筋绑扎完成 10%; (3) N07 机位风机基础锚栓安装完成、钢筋绑扎完成 10%; (4) C36 机位打桩施工完成、土方开挖 40%
	2、涿州市金铃建筑安装工程有限公司	2、升压站 (1) 综合楼内墙涂料粉刷完成 75%; (2) 辅助用房内墙涂料粉刷完成 75%; (3) 危废品库内墙涂料粉刷完成 75%; (4) 综合楼外墙涂料粉刷完成 95%; (5) 危废品库外墙涂料粉刷完成 60%; (6) 35KV 外墙涂料粉刷完成 60%; (7) 联合泵房消防设备安装完成 98%; (8) 升压站场内道路砼浇筑完成 60%; (9) 设备区围栏基础砼浇筑完成; (10) 联合泵房内墙砂浆抹灰完成 50%; (11) 主变加热滤油、温度已升至 47°。(12) 做主接地网、预埋电缆保护管。(13) 做设备接地。(14) 加工室内电缆沟盖板。(15) 盖室外电缆沟盖板。(16) GIS 设备抽真空, 充六氟化硫。(17) 二次线破皮, 封头, 接线。(18) 现场清理。
	3、承德中恒电力工程有限公司	3、送出线路 (1) N27—N33 光缆附件安装; (2) N49—N56 导线架设完成 2 相;
	4、山东得胜电力股份有限公司	4、集电线路 (1) N01 至 N02 铺砂盖砖回填; (2) 分支箱基础制作; (3) c35 至 c34 铺砂盖砖回填; (4) c34 至主线铺砂盖砖回填; (5) C26 至主线 C01 至 C02 段电缆沟开挖; (6) 光缆熔接; (7) C19 低压电缆沟开挖及电缆敷设 5、风机吊装 (1) C02 机位吊装 2、3 段塔筒; (2) N06 机位组装叶轮; (3) C26 机位电装做电缆接头, C34 机位电装塔筒放线;
本日现场监理人员		徐耀生、朱卫俊、贾金光、张献兵、姬世军、孙晨晨、刘晨瑞
记录人:刘晨瑞		总监理工程师(签字): 