



B.28 监 理 日 志

工程名称:沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD—ZHJL—B.28—150

日期: 2021 年 10 月 27 日 晴转多云 10/-5℃

监理 工作 情况	1、升压站 35KV 等电位安装、二次电缆接线、高压电缆终端头制作; 升压站 35KV 配电房外墙涂料粉刷、GLS 二次电缆接线、辅助用房散水砼浇筑、主网接地焊接; 2021.10.27 升压站场内道路三七土施工检查; 升压站 35KV 配电室二次接线检查; 2、现场 C02 至 C11 段电缆敷设、铺砂盖砖验收; 3、现场 C14 机位基础二次灌浆旁站; 现场 C36 机位风机基础垫层浇筑; 现场 C46 机位箱变基础钢筋模板验收; 现场 N07 机位风机基础钢筋模板验收; 4、送出线路 N38 立塔; 现场去 N04 水泥路平扩弯; 5、升压站防触电应急演练; 开展升压站送电前剩余工作计划专题会议;	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	1、山东电力建设第三工程有限公司	1、道路及平台。 (1) 道路反修 2、风机基础施工: (1) N02 机位风机基础钢筋绑扎完成。(2) N07 机位风机基础钢筋绑扎完成、模板安装完成。(3) C36 机位基础垫层浇筑完成。
	2、涿州市金铃建筑安装工程有限公司	3、升压站施工: (1) 综合楼内墙涂料粉刷完成 100%。(2) 辅助用房内墙涂料粉刷完成 80%。(3) 辅助用房散水浇筑完成 100%。(4) 危废品库内墙涂料粉刷完成 90%。(5) 危废品库外墙涂料粉刷完成 90%。(6) 35KV 外墙涂料粉刷完成 80%。(7) 升压站场内道路土方换填完成 90%。(8) 联合泵房内墙粉刷完成 10%。(9) GIS 汇控柜、35KV 开关柜、继电保护室直流屏馈线柜、主变端子箱二次接线。(10) 低压柜做一次电缆终端和接线。(11) 二次等电位铜排安装。(12) SVG, FC 设备围栏基础焊接固定。(13) GIS 设备安装压力表 15 块。配合厂家敷设设备内部联锁线和环网电源线。(14) 现场清理。
	3、承德中恒电力工程有限公司	4、集电线路施工: (1) 分支箱电缆井基础制作。(2) C02 至 C11 电缆敷设。(3) 升压站 35kV 电缆穿线及端接。(4) C19、C20 箱变低压电缆端接。
	4、山东得胜电力股份有限公司	5、送出线路施工: (1) N37N38 立塔, 累计 83 基。(2) N49—N43 导线架设累计 22.951km。(3) 导线附件安装 6、风机吊装施工: (1) C44 机位力矩验收。(2) C27 机位电装做电缆接头, C19、C20 机位电装电缆做接头。
本日现场监理人员		徐耀生、朱卫俊、贾金光、张献兵、姬世军、孙晨晨、刘晨瑞
记录人:刘晨瑞		总监理工程师(签字): 徐耀生