



B.28 监 理 日 志

工程名称:沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD—ZHJL—B.28—152

日期: 2021 年 10 月 29 日 多云 11/-4℃

监理 工作 情况	1、升压站 35kv 等电位安装、低压电缆接线、二次电缆接线、35KV 喷真石漆检查; GLS 二次电缆接线、GLS 设备基础接地扁铁刷黄绿漆巡查; 升压站继保室盘柜卸车、卷帘门安装检查; 升压站路沿石铺设、绿化带平整巡查; 升压站盘柜就位、主网接地焊接检查; 2、现场 C01 机位油池验收; 现场 C03 机位叶轮吊装旁站; 现场 C28 机位整机验收; 现场 C36 机位锚栓安装验收; 现场 N02 机位风机基础砼浇筑旁站, 8 点 30 分开始浇筑, 17 点 40 分浇筑完成, 共用混凝土 765 方;	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	1、山东电力建设第三工程有限公司 2、涿州市金铃建筑安装工程有限公司 3、承德中恒电力工程有限公司 4、山东得胜电力股份有限公司	1、道路及平台。 (1) 道路反修 2、风机基础施工: (1) N02 机位风机基础混凝土浇筑完成。(2) C36 机位风机基础钢筋绑扎完成 20%。 3、升压站施工: (1) 辅助用房内墙涂料粉刷完成 90%。(2) 辅助用房外墙涂料粉刷完成 90%。(3) 35KV 外墙涂料粉刷完成 95%。(4) 升压站场内道路路缘石安装完成 90%。(5) 联合泵房内墙粉刷完成 30%。(6) 综合楼楼梯扶手安装完成 50%。(7) 设备区碎石铺设完成 80%。(8) 敷设一次电缆。 (9) 二次线破皮、封头、接线。(10) 继电保护室二次等电位铜排安装。 (11) 设备接地刷黄漆。(12) 一次低压电缆破皮、封头、接线。(13) 现场清理。 4、集电线路施工: (1) C34 低压电缆沟开挖及电缆敷设。(2) C11、C12 低压电缆端接。 (3) C01 至 C02 高压电缆沟开挖、电缆敷设及铺沙盖砖、回填。(4) 分支箱安装。(5) 高压电缆终端端接。 5、送出线路施工: (1) N38—N36 放牵引绳。(2) 导线附件安装。 6、风机吊装施工: (1) C37 机位电装验收。(2) C03 机位吊装叶轮。(3) C28 机位整机验收。
本日现场监理人员		徐耀生、朱卫俊、贾金光、张献兵、姬世军、孙晨晨、刘晨瑞
记录人:刘晨瑞		总监理工程师(签字): 徐耀生