



B.28 监 理 日 志

工程名称:沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD—ZHJL—B.28—153

日期: 2021 年 10 月 30 日 多云 7/-4℃

监理 工作 情况	1、升压站 35kv 高压柜 2 回路高压电缆终端头制作、35KV 配电室二次电缆敷设检查、35kv 一次低压电缆敷设;升压站场内道路砼浇筑、低压电缆接线、二次电缆敷设、二次室二次线接线检查;继电保护室等电位安装、一次接线、综合楼室外楼梯安装; 2、送出线路 N35—N38 导线牵引; 3、现场 C01 至 C02 段电缆敷设检查; 4、现场 C09 机位主吊组装;现场 C09 机位二、三、四段塔筒及机舱吊装旁站;现场 N01 机位风机基础二次灌浆旁站;现场 N02 机位风机基础接地验收;	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	1、山东电力建设第三工程有限公司	1、道路施工: (1) 道路修筑完成。 2、风机基础施工: (1) C36 机位风机基础钢筋绑扎完成 60%。 3、升压站施工:
	2、涿州市金铃建筑安装工程有限公司	(1) 辅助用房内墙涂料粉刷完成 95%。(2) 辅助用房外墙涂料粉刷完成 100%。(3) 35KV 外墙涂料粉刷完成 100%。(4) 联合泵房内墙粉刷完成 40%。(5) 综合楼楼梯扶手安装完成 100%。(6) 设备区碎石铺设完成 80%。(7) 场内道路混凝土浇筑完成 80%。(8) 综合楼厨卫吊顶安装完成 100%。(9) 综合楼室外楼梯安装完成 30%。(10) 一次电缆敷设。(11) 一次电缆接线,(12) 二次电缆接线,(13) GIS 汇控汇接线完成。(14) 预埋过路电缆保护管。(15) 做二次等电位。(16) 现场清理。
	3、承德中恒电力工程有限公司	4、集电线路施工: (1) 光纤熔接。(2) C29、C44 低压电缆端接。(3) 分支箱安装及电缆穿线。(4) 高压电缆终端端接。 5、送出线路施工:
	4、山东得胜电力股份有限公司	(1) N35—N38 导线架设累计 25.346km。(2) 导线附件安装。 6、风机吊装施工: (1) N12 机位电装验收。(2) C09 机位吊装塔筒、机舱。(3) C37 机位整机验收。(4) C29 机位电装放电缆,C19、C20 机位电装电缆做接头。
本日现场监理人员		徐耀生、朱卫俊、贾金光、张献兵、姬世军、孙晨晨、刘晨瑞
记录人:刘晨瑞		总监理工程师(签字):