



B.28 监 理 日 志

工程名称:沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD—ZHJL—B.28—154

日期: 2021 年 10 月 31 日 多云 5/-7℃

监 理 工 作 情 况	1、升压站 35kv 地板砖粘贴、低压电缆接线、电缆敷设巡查; 400kv 送电前验收; 升压站场内道路砼浇筑、割伸缩缝检查; 升压站电缆沟卫生清理、继电保护室到控制室二次电缆敷设、继电保护室等电位安装、继电保护室二次接线巡查; 接地电阻测试、室内照明开关插座安装、综合楼二楼安门框检查; 2、现场 C09 机位叶轮吊装旁站; 现场 C36 机位模板安装及钢筋绑扎施工、验收; 现场 N02 机位风机基础二次灌浆旁站;	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	1、山东电力建设第三工程有限公司	1、道路施工: (1) 道路修筑完成。 2、风机基础施工: (1) C36 机位风机基础钢筋绑扎完成 100%。
	2、涿州市金铃建筑安装工程有限公司	3、升压站施工: (1) 辅助用房内墙涂料粉刷完成 95%; (2) 联合泵房内墙粉刷完成 50%; (3) 设备区碎石铺设完成 80%; (4) 场内道路混凝土浇筑完成 100%; (5) 综合楼室外楼梯安装完成 30%; (6) 一次电缆敷设, 接线。(7) 400v 低压进线柜做封堵。(8) 35Kv 配电二次电缆沟安装角钢。(9) 电缆沟清理, 盖盖板。(10) 主变高压侧套管接线端子引线设备线夹压接处钻漏水孔。(11) GIS 高压套管引线设备线夹导线刷黄绿漆。(12) 人工挖直埋电缆电缆沟。(13) 预埋过道路电缆保护管。(14) 现场清理。
	3、承德中恒电力工程有限公司	4、集电线路施工: (1) 分支箱基础浇筑。(2) 光纤熔接。(3) C37 低压电缆敷设及电缆沟回填。(4) N12、C44 低压电缆端接。 5、送出线路施工: (1) N35—N49 放光缆牵引绳。(2) 导线附件安装。 6、风机吊装施工: (1) N12 机位整体验收。(2) C09 机位吊装叶轮。(3) C37 机位力矩验收。(4) C29 机位电装放电缆, C52 机位电装电缆做接头。
	4、山东得胜电力股份有限公司	
本日现场监理人员		徐耀生、朱卫俊、贾金光、张献兵、姬世军、孙晨晨、刘晨瑞
记录人:刘晨瑞		总监理工程师(签字):