



B.28 监 理 日 志

工程名称:沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD—ZHJL—B.28—155

日期: 2021 年 11 月 1 日 晴转小雪 5/-5℃

监 理 工 作 情 况	1、升压站 35kv 二次接线、35KV 配电房检查、35kv 一次低压电缆接线、继电保护室二次接线、验收检查；升压站室外楼梯安装； 2、现场 C10 机位四段塔筒、机舱吊装旁站；现场 C36 机位基础砼浇筑旁站，早 8 点 30 分开始下午 5 点结束，共计浇筑 655m³；现场 C37 机位系统调试；现场 C46、N01、N07 机位箱变基础钢筋模板验收；现场 N07 机位接地电阻测量验收；现场最后一个风机基础浇筑完成，共 36 台风机基础全部浇筑完成；召开第二十三次监理例会及第二十二次安全监理例会； 3、现场 C46 机位电缆铺砂盖砖验收；	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	1、山东电力建设第三工程有限公司	1、道路施工： （1）道路修筑完成。 2、风机基础施工： （1）C36 箱变基础浇筑完成。
	2、涿州市金铃建筑安装工程有限公司	3、升压站施工： （1）辅助用房内墙涂料粉刷完成 95%。（2）联合泵房内墙粉刷完成 55%。（3）设备区碎石铺设完成 80%。（4）综合楼室内门安装完成 20%。（5）综合楼室外楼梯安装完成 70%。（6）一次电缆敷设、接线。（7）400v 低压柜压接双色接地线。（8）二次线破皮、封头、接线。（9）二次等电位钻孔。（10）主变中性点电缆保护管固定。（11）挖电缆沟、挖事故油池管道。（12）二次电缆屏蔽线压接。（13）主变高压套管接线端刷相色漆。（14）盖电缆沟盖板。（15）现场清理。
	3、承德中恒电力工程有限公司	4、集电线路施工： （1）分支箱基础支模。（2）箱变安装。（3）C46 主线铺砂盖砖回填。（4）C30 低压电缆敷设及回填。（5）C44 风机侧挂缆 C37 低压电缆端接。
	4、山东得胜电力股份有限公司	5、送出线路施工： （1）光缆附件安装。（2）导线附件安装。（3）N38—N49 光缆架设累计 50.692km。 6、风机吊装施工： （1）N09 机位整体验收。（2）C10 机位吊装塔筒机舱。（3）C20 机位整体验收。（4）C29 机位电装放电缆，C52 机位电装电缆做接头。
本日现场监理人员		徐耀生、朱卫俊、贾金光、张献兵、姬世军、孙晨晨、刘晨瑞
记录人:刘晨瑞		总监理工程师（签字）： 