



B.28 监 理 日 志

工程名称:沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD—ZHJL—B.28—164

日期: 2021 年 11 月 10 日 晴 1℃~-11℃

监理 工作 情况	1、升压站 35kv 高压柜内卫生清理、二层墙粘瓷砖;升压站高压电缆压线、高压盘柜高压电缆压接、继电保护室卫生清理、综合楼室内粉刷消缺、场内道路清理积雪、综合楼二层卫生清理; 2、现场 C26 低压电缆端接; 3、上传监理云资料;	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	1、山东电力建设第三工程有限公司 2、涿州市金铃建筑安装工程有限公司 3、承德中恒电力工程有限公司 4、山东得胜电力股份有限公司	1、道路施工: (1) 道路修筑完成。 2、风机基础施工: (1) 因下雪天气未施工。 3、升压站施工: (1) 综合楼室内踢脚线安装。(2) 综合楼室内门安装完成 100%。(3) 综合楼休息室热水器安装安装完成 70%。(4) 综合楼内墙涂料缺陷修补。 (5) 35kV 开关柜接地变柜、SVG 柜、FC 柜、压接 35kV 高压电缆。(6) 继电保护室清理。(7) 到货 35kV 主变开关柜静触头 6 个及铜垫块、母线绝缘套管 1 个。 4、集电线路施工: (1) C26 低压电缆端接。 5、送出线路施工: (1) N79 地面组塔。 6、风机吊装施工: (1) C21、C27 机位风机验收。(2) C28 风机调试。
本日现场监理人员		徐耀生、朱卫俊、贾金光、张献兵、姬世军、孙晨晨、刘晨瑞
记录人:刘晨瑞		总监理工程师(签字): 徐耀生