



B. 28 监 理 日 志

工程名称:沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD—ZHJL—B.28—165

日期: 2021 年 11 月 11 日 晴-4℃~-11℃

监理 工作 情况	1、升压站 35kv 高压盘柜螺丝紧固、母排力矩验收、母排加绝缘套;升压站综合楼室内粉刷消缺、一层灯具安装; 2、升压站进场路基整平完成;现场 N07 机位进场道路拐弯半径加宽铺垫碾压完成;现场 C13 机位基础强度检查;现场 C36 机位箱变油池及防火墙钢筋模板验收; 3、上传监理云资料;	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	1、山东电力建设第三工程有限公司	1、道路施工: (1) 道路修筑完成。
	2、涿州市金铃建筑安装工程有限公司	2、风机基础施工: (1) 因下雪天气未施工。
	3、承德中恒电力工程有限公司	3、升压站施工: (1) 综合楼室内踢脚线安装。(2) 综合楼室内门安装完成 100%。(3) 综合楼休息室热水器安装完成 70%。(4) 综合楼内墙涂料缺陷修补。
	4、山东得胜电力股份有限公司	(5) 35kV 开关柜集电线路安装母线套管、引下铜排。(6) 35kV 主变开关柜安装静触头。(7) 敷设主变有载调压光缆保护管和光缆。(8) 敷设通信光缆保护管。(9) 对侧站设备装车、倒运。(10) 继电保护室清扫。 4、集电线路施工: (1) C27 低压电缆端接完成 50%。
本日现场监理人员		徐耀生、朱卫俊、贾金光、张献兵、姬世军、孙晨晨、刘晨瑞
记录人:刘晨瑞		总监理工程师(签字): 徐耀生