



B.28 监 理 日 志

工程名称:沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD—ZHJL—B.28—166

日期: 2021 年 11 月 12 日 晴 0℃~-12℃

监理 工作 情况	1、升压站现场检查、消防管道检查;升压站雨棚灯安装、综合楼室内粉刷消缺、一层灯具安装; 2、外线对侧间隔设备倒运、避雷器拆箱、避雷器试验; 3、现场 C13 机位三一 1600T 汽车组装;现场 C13、C36 机位巡检;现场 C36 机位油池及防火墙浇筑; 4、上传监理云资料;	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	1、山东电力建设第三工程有限公司	1、道路施工: (1) 道路修筑完成。
	2、涿州市金铃建筑安装工程有限公司	2、风机基础施工: (1) 施工完成。
	3、承德中恒电力工程有限公司	3、升压站施工: (1) 综合楼休息室热水器安装完成 100%。(2) 综合楼建筑物内墙涂料粉刷消缺。(3) 综合楼灯具安装完成 90%。(4) 综合楼卫生清理。(5) 敷设站内线路架构至继电保护室光缆 2 根。(6) 对侧站设备倒运。(7) 35kv 开关柜高压电缆室安装封板和零序 CT。(8) 对侧站线路 78 号塔和 79 号塔避雷器做试验。(9) 继电保护室清扫。
	4、山东得胜电力股份有限公司	4、集电线路施工: (1) C27 低压电缆安装。(2) 分支箱穿缆。(3) C01—C02 电缆沟回填。 (4) N07—N06 电缆沟开挖。
本日现场监理人员		5、送出线路施工: (1) 避雷器做试验。
记录人:刘晨瑞		6、风机吊装施工: (1) C28 机位调试。(2) C34 机位电装做电缆接头。
本日现场监理人员		徐耀生、朱卫俊、贾金光、张献兵、姬世军、孙晨晨、刘晨瑞
记录人:刘晨瑞		总监理工程师(签字): 徐耀生