



B. 28 监 理 日 志

工程名称:沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD—ZHJL—B.28—167

日期: 2021 年 11 月 13 日 晴 0℃~-10℃

监 理 工 作 情 况	1、升压站 35kv 灯具安装、卫生清理;升压站电缆沟开挖、高压柜防火封堵制作、继电保护室静电地板安装;升压站接地网接地电阻测试检查;升压站输出线路光缆敷管、综合楼一层照明箱压接地; 2、送出线路对侧间隔电缆管制作安装; 3、现场 C13 机位风机基础混凝土强度回弹检查;现场 C34 机位电装检查;现场 C34 机位箱变油池钢筋网格验收;现场 C35、C45 机位箱变油池网片验收; 4、现场 N06-N07 段电缆沟分支箱检查;现场 N06-N07 段电缆沟开挖验收检查;现场 N06-N07 段电缆沟铺沙盖砖及警示带铺设验收;现场 N06 机位低压电缆沟开挖;现场 N07—N06 段电缆敷设;现场 N07 至 N06 路段铺砂盖砖; 5、上传监理云资料;	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	1、山东电力建设第三工程有限公司	1、道路施工: (1) 道路修筑完成。 2、风机基础施工: (1) 施工完成。
	2、涿州市金铃建筑安装工程有限公司	3、升压站施工: (1) 继保室静电地板安装完成 10%。(2) 综合楼内墙涂料粉刷消缺。 (3) 综合楼灯具安装完成 95%。(4) 联合泵房内墙涂料粉刷完成 90%。 (5) 综合楼卫生清理。(6) 35kV 开关柜 SVG 柜, FC 柜, 接地变柜做封堵。(7) 敷设 35kV 开关柜至时钟同步 R485 线。(8) 架构光缆保护管固定。(9) 安装照明箱面板。(10) 清扫室内。
	3、承德中恒电力工程有限公司	4、集电线路施工: (1) N06 低压电缆沟开挖;(2) 分支箱穿缆;(3) N07—N06 电缆沟开挖及电缆敷设;(4) 升压站 6 缆同沟开挖。
	4、山东得胜电力股份有限公司	5、送出线路施工: (1) 铁塔紧螺栓。 6、风机吊装施工: (1) C01 机位验收;(2) C34 机位电装做电缆接头。
本日现场监理人员		徐耀生、朱卫俊、贾金光、张献兵、姬世军、孙晨晨、刘晨瑞
记录人:刘晨瑞		总监理工程师(签字): 