



B. 28 监 理 日 志

工程名称:沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD—ZHJL—B.28—169

日期: 2021 年 11 月 15 日 晴-2℃~-13℃

监 理 工 作 情 况	1、升压站继保室盘柜一、二次接地线安装、二次电缆接线、二次盘柜就位、静电地板安装、监控摄像头安装、新到继保室盘柜二次线接线; 2、现场 N06 号风机塔筒接地扁铁已整改;现场 C13 机位巡检; 3、现场进站高压电缆敷设检查;现场分支箱就位;集电线路 N06 段电缆沟铺砂盖砖验收; 4、现场道路撒盐;	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	1、山东电力建设第三工程有限公司	1、道路施工: (1) 道路修筑完成。 2、风机基础施工: (1) 施工完成。 3、升压站施工: (1) 综合楼内墙涂料粉刷消缺; (2) 综合楼灯具安装完成 100%; (3) 综合楼卫生清理; (4) 继保室静电地板安装完成 50%; (5) 联合泵房内墙涂料粉刷完成 95%; (6) 休息室洗漱盆安装完成; (7) 综合楼空调安装完成 10%; (8) 敷设电能采集 R485 线; (9) 继电保护室屏柜压接接地双色线; (10) 继保护室屏柜就位固定; (11) 二次线封头。 4、集电线路施工: (1) 进站部分整改; (2) 分支箱安装; (3) 测风塔光纤敷设; (4) N07—N06 电缆敷设。 5、送出线路施工: (1) N76—N78 导线架设; (2) N78-N79 地埋电缆顶管。 6、风机吊装施工: (1) C02 机位验收力矩; (2) N06 机位整体验收; (3) C35 机位电装做电缆接头。
	2、涿州市金铃建筑安装工程有限公司	
	3、承德中恒电力工程有限公司	
	4、山东得胜电力股份有限公司	
本日现场监理人员		徐耀生、朱卫俊、贾金光、张献兵、姬世军、孙晨晨、刘晨瑞
记录人:刘晨瑞		总监理工程师(签字): 