



B.28 监 理 日 志

工程名称:沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD—ZHJL—B.28—170

日期: 2021 年 11 月 16 日 晴 3℃~-13℃

监理 工作 情况	1、升压站继电保护室二次电缆接线、静电地板安装;升压站进场路基及围墙护坡刷坡施工、路灯电缆敷设、烟感安装、综合楼二层空调安装; 2、现场 80T 履带吊牵引塔筒运输车;现场 C09 机位验收力矩;现场 C13 机位一、二、三、四段塔筒及机舱吊装旁站;现场 C52 机位电装检查; 3、现场 C52 机位低压电缆沟开挖;现场 N06 至 N07 段电缆沟开挖检查;现场 C52 机位电缆沟及分支箱开挖检查;现场 N06 段高压电缆敷设;	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	1、山东电力建设第三工程有限公司 2、涿州市金铃建筑安装工程有限公司 3、承德中恒电力工程有限公司 4、山东得胜电力股份有限公司	1、道路施工: (1)道路修筑完成。 2、风机基础施工: (1)施工完成。 3、升压站施工: (1)综合楼内墙涂料粉刷消缺;(2)综合楼卫生清理;(3)继保室静电地板安装完成 70%;(4)综合楼空调安装完成 40%;(5)FC 放电线圈压接双色接地线,保护管二次线套金属软管;(6)FC,SVG 隔离刀,接地刀连杆,主变中心点机构箱连杆刷漆;(7)敷设路灯电缆;(8)二次线拉直;(9)时钟同步屏接 R485 线;(10)综合楼屋顶做避雷带;(11)升压站内清扫积雪。 4、集电线路施工: (1)C52 挖沟放缆回填;(2)安装箱变;(3)N06—N07 电缆敷设;(4)进站电缆整改。 5、送出线路施工: (1)N76—N78 导线光缆附件安装;(2)N78-N79 地埋电缆顶管。 6、风机吊装施工: (1)C09 机位验收力矩;(2)C13 机位吊装塔筒机舱;(3)C35 机位电装做电缆接头。
本日现场监理人员		徐耀生、朱卫俊、贾金光、张献兵、姬世军、孙晨晨、刘晨瑞
记录人:刘晨瑞		总监理工程师(签字): 