



B. 28 监 理 日 志

工程名称: 沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD—ZHJL—B.28—171

日期: 2021 年 11 月 17 日 晴 1℃~-10℃

监 理 工 作 情 况	1、驰盛站设备安装; 气象局现场升压站接地电阻测试; 升压站防雷接地电阻测试; 升压站继电保护室二次电缆接线、控制室空调安装、路灯电缆沟开挖、综合楼顶防雷接地焊接、暖气片安装、一层照明箱接线、综合保护室静电地板安装巡检; 2、现场 C13 机位轮毂吊装检查; 现场 C13 机位叶片组装旁站检查; 现场 C28 机位调试; 现场 C34、C35、C36、C37、C44、C45、C46、C51、N01、N02、N04 机位接地电阻检测; 3、现场 L08 至主线回路分支箱接线检查; 现场 N06 处电缆进分支箱施工检查;	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	1、山东电力建设第三工程有限公司	1、道路施工: (1) 道路修筑完成。 2、风机基础施工: (1) 施工完成。 3、升压站施工: (1) 综合楼内墙涂料粉刷消缺; (2) 继保室静电地板安装完成 80%; (3) 综合楼空调安装完成 70%; (4) 综合楼暖气片安装完成 90%; (5) 架构导线刷放松漆; (6) SVG 装置和电抗器, 隔离刀高压电缆压接; (7) GPS, 北斗对时安装; (8) SVG, FC 隔离刀, 接地刀操作箱压接双色接地线; (9) 屋顶避雷带安装; (10) 屏柜接二次线; (11) 道路照明电源箱接线; (12) 道路照明电缆沟回填土。 4、集电线路施工: (1) C01 低压电缆沟开挖及电缆敷设; (2) C52 做缆头挂缆; (3) C26、C27 电缆进箱变; (4) 分支箱安装。 5、送出线路施工: (1) N78-N79 地埋电缆顶管。 6、风机吊装施工: (1) C10 机位验收力矩; (2) C13 机位组装叶轮; (3) C35 机位电装做电缆接头; (4) C28 机位调试完成。
	2、涿州市金铃建筑安装工程有限公司	
	3、承德中恒电力工程有限公司	
	4、山东得胜电力股份有限公司	
本日现场监理人员		徐耀生、朱卫俊、贾金光、张献兵、姬世军、孙晨晨、刘晨瑞
记录人: 刘晨瑞		总监理工程师 (签字): 