



B.28 监 理 日 志

工程名称:沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD—ZHJL—B.28—172

日期: 2021 年 11 月 18 日 晴转多云 3℃~-14℃

监理 工作 情况	1、升压站 35kv 高压柜防火封堵、变压器端子箱接地线压接、后台主控室电脑摆放、集控室操作台组装、继保室 Pmu 同步相量配置输入、继电保护室静电地板安装、控制室暖器送电; 升压站楼顶防雷接地焊接、旗杆安装、清理积雪、水泵房门安装、四方厂家调试、综合楼二层电暖器安装巡查; 2、现场月度安全检查、C13 机位安全检查现场 C13 机位叶轮组装、吊装旁站; 现场 C28、L15、N12 机位接地电阻测试检查; 现场 C46 机位段树杈清理;	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	1、山东电力建设第三工程有限公司 2、涿州市金铃建筑安装工程有限公司 3、承德中恒电力工程有限公司 4、山东得胜电力股份有限公司	1、道路施工: (1) 道路修筑完成。 2、风机基础施工: (1) 施工完成。 3、升压站施工: (1) 升压站旗杆安装完成; (2) 继保室静电地板安装完成 90%; (3) 综合楼空调安装完成 100%; (4) 综合楼暖气片安装完成 100%; (5) 做主变区域封堵; (6) 做屋顶避雷带; (7) 主控室配合厂家, 穿网线, 接电源; (8) 道路照明电缆沟回填土; (9) SVG 隔离刀微调; (10) 屏柜接二次线; (11) 400V 低压柜内做封堵, 35kV 开关柜内做封堵。 4、集电线路施工: (1) C02 挖沟放缆回填; (2) L08 低压电缆端接; (3) 分支箱电缆穿线及消缺。 5、送出线路施工: (1) N78-N79 地埋电缆顶管。 6、风机吊装施工: (1) C12 机位验收力矩; (2) C13 机位吊装叶轮; (3) C01 机位电装做电缆接头; (4) N12 机位调试完成。
本日现场监理人员		徐耀生、朱卫俊、贾金光、张献兵、姬世军、孙晨晨、刘晨瑞
记录人:刘晨瑞		总监理工程师(签字): 徐耀生