



B. 28 监 理 日 志

工程名称: 沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD—ZHJL—B.28—173

日期: 2021 年 11 月 19 日 多云转阴 0℃~ -16℃

监理 工作 情况	1、对端站驰盛风电场电缆敷设; 升压站 35kv 屋顶防雷接地焊接、防火封堵、集控室后台画面完成、继电保护室静电地板安装; 升压站家具、床到货卸车、楼顶防雷接地焊接、生活给水设备安装、综合楼二层卫生清理、休息室床柜到场安装; 2、现场 C13 机位巡检; 现场 C29、N12 机位巡查; 现场 C46、N02 机位机舱轮毂卸车;	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	1、山东电力建设第三工程有限公司	1、道路施工: (1) 道路修筑完成。
	2、涿州市金铃建筑安装工程有限公司	2、风机基础施工: (1) 施工完成。
	3、承德中恒电力工程有限公司	3、升压站施工: (1) 联合泵房给水设备安装完成 30%; (2) 继保室静电地板安装完成 95%; (3) 做屋顶避雷带; (4) GIS 汇控柜内, SVG 控制柜, FC 端子箱, 检修箱做封堵; (5) 升压站大门接电源; (6) 加班接屏柜二次线。
	4、山东得胜电力股份有限公司	4、集电线路施工: (1) C01 低压电缆沟开挖及放缆回填; (2) C02 低压电缆端接; (3) 光缆熔接; (4) 分支箱进线及回填。 5、送出线路施工: (1) N78-N79 地理电缆顶管。 6、风机吊装施工: (1) C13 机位验收力矩; (2) C01 机位电装做电缆接头; (3) N09 机位调试完成。
本日现场监理人员		徐耀生、朱卫俊、贾金光、张献兵、姬世军、孙晨晨、刘晨瑞
记录人: 刘晨瑞		总监理工程师(签字): 