



B.28 监 理 日 志

工程名称:沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD—ZHJL—B.28—156

日期: 2021 年 11 月 2 日 多云转晴 8/-7℃

监 理 工 作 情 况	1、升压站 35kv 二次电缆接线检查、400V 盘柜已带电、400V 送电前电缆标示牌以挂完、GLS 二次电缆接线、继电保护室二次电缆接线、检修箱低压电缆接线巡查；升压站盘柜到场一面；检测相序正常；综合楼二层配电箱接线、二楼门安装、一层灯具安装、中控室灯具安装巡查； 2、现场 C01 至 C02 段、C02 机位电缆铺砂盖砖验收；现场 C02 机位段电缆分支箱检查；现场 C03 机位段电缆沟铺砂盖砖及警示带验收； 3、现场 C03、C50 机位箱变油池及防火墙钢筋模板验收；现场 C10 机位叶片组装；现场 C14 机位卸塔筒； 4、现场 C10 机位，监理及总包检查吊带锁具；现场 N02 阻工；	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	1、山东电力建设第三工程有限公司 2、涿州市金铃建筑安装工程有限公司 3、承德中恒电力工程有限公司 4、山东得胜电力股份有限公司	1、道路施工： (1) 道路修筑完成。 2、风机基础施工： (1) N02 箱变基础模板支设；(2) C46 防火墙、油池混凝土浇筑，N01 箱变基础混凝土浇筑；(3) C52 油池卵石格网焊接。(4) N07 箱变浇筑完成回填 C03 油池防火墙浇筑完成 3、升压站施工： (1) 辅助用房内墙涂料粉刷完成 95%。(2) 联合泵房内墙涂料粉刷完成 60%。(3) 设备区碎石铺设完成 80%。(4) 综合楼室内门安装完成 60%。(5) 综合楼室外楼梯安装完成 70%。(6) 综合楼室内灯安装完成 80%。(7) 联合泵房散水地基土方回填夯实完成。(8) 400v 低压柜送电、SVG 检修箱、主变检修箱、GIS 检修箱送电。(9) SVG、FC 网门基础刷油漆。(10) 事故油池管道焊接。(11) 35Kv 配电室电缆沟焊角钢。(12) 线路 PT 安装电缆保护管。(13) 挖路灯电缆沟。(14) 二次线破皮、封头、接线。挂电缆。(15) 安装断接卡箱。(16) 现场清理。 4、集电线路施工： (1) 分支箱基础支模及浇筑。(2) 分支箱及箱变安装。(3) C29、N09 高压电缆穿管。(4) C34、C35 低压电缆敷设。 5、送出线路施工： (1) 光缆附件安装。(2) 导线附件安装。 6、风机吊装施工： (1) N09 机位整体验收。(2) C10 机位组装叶轮。(3) C20 机位整体验收。(4) C29 机位电装放电缆、C52 机位电装电缆做接头。
本日现场监理人员		徐耀生、朱卫俊、贾金光、张献兵、姬世军、孙晨晨、刘晨瑞
记录人:刘晨瑞		总监理工程师(签字): 