



B.28 监 理 日 志

工程名称:沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD—ZHJL—B.28—174

日期: 2021 年 11 月 20 日 阴-1℃~-16℃

监理 工作 情况	1、升压站家具到货卸车、南自厂家调试、综合楼办公用具到场安装、综合楼二层会议室座椅，桌子摆放完成； 2、现场 C01、C13 机位巡检；现场 C44 机位箱变油池检查；现场 C44、L15 机位箱变油池填鹅卵石检查；现场 C45 机位风机塔筒接地检查；现场 C45 机位主吊组装巡检； 3、现场 C37 机位分支箱接地检测；现场 C45 机位第一、二、三、四段塔筒及机舱吊装完成； 4、召开进度协调会；	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	1、山东电力建设第三工程有限公司	1、道路施工： (1) 道路修筑完成。
	2、涿州市金铃建筑安装工程有限公司	2、风机基础施工： (1) 施工完成。
	3、承德中恒电力工程有限公司	3、升压站施工： (1) 联合泵房给水设备安装完成 30%；(2) 继保室静电地板安装完成 95%；(3) 敷设继电保护室至 SVG 控制柜 R485 通信线；(4) 35kV 开关柜二次侧板恢复；(5) 接屏柜二次线；(6) 继电保护室部分屏柜固定连接；(7) 做屋顶避雷带，焊接爬梯接地。
	4、山东得胜电力股份有限公司	4、集电线路施工： (1) C09 挖沟放缆，安装箱变；(2) C01 低压电缆端接；(3) C09，C10，C13 箱变就位；(4) 光缆熔接；(5) 分支箱进线。 5、送出线路施工： (1) N78-N79 地埋电缆顶管。 6、风机吊装施工： (1) C45 吊装塔筒；(2) C01 机位电装做电缆接头；(3) N06 机位调试。
本日现场监理人员		徐耀生、朱卫俊、贾金光、张献兵、姬世军、孙晨晨、刘晨瑞
记录人:刘晨瑞		总监理工程师(签字):