



B. 28 监 理 日 志

工程名称:沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD—ZHJL—B.28—179

日期: 2021 年 11 月 25 日 晴 1℃~-17℃

监理 工作 情况	1、升压站 SVG 单体调试完成、给水设备安装、活动室复合地板安装、继保室保护信息站开始调试、继电保护室卫生清理、蓄电池室轴流风机安装、运达厂家网线敷设、主控室灯具安装; 2、现场 C45 机位叶片吊装旁站; 现场 C50、N01、N02、N04、N07 机位平台沉降观测检查; 现场 N01 机位塔筒卸车; 现场 N06-C50 机位路线推雪; 3、现场 N79 电缆头制作平台搭设;	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	1、山东电力建设第三工程有限公司	1、道路施工: (1) 道路修筑完成。 2、风机基础施工: (1) 施工完成。
	2、涿州市金铃建筑安装工程有限公司	3、升压站施工: (1) 联合泵房给水设备安装完成 30%; (2) 继保室静电地板安装完成 95%; (3) 路灯安装完成 90%; (4) 轴流风机安装完成 30%; (5) SVG 调试; (6) 做主变, GIS 实验前准备工作; (7) 敷设尾缆, 铜轴电线, 网线; (8) 做 400V 低压柜出线口封堵支架。
	3、承德中恒电力工程有限公司	4、集电线路施工: (1) C09 低压电缆端接及光纤端接; (2) N06 低压电缆敷设及电缆沟回填; (3) 消缺施工; (4) 电缆耐压实验。
	4、山东得胜电力股份有限公司	5、送出线路施工: (1) N78-N79 地埋电缆敷设完成; (2) N78 N79 电缆平台搭设。 6、风机吊装施工: (1) C02 机位电装; (2) C52 机位消缺; (3) C45 机位叶轮吊装; (4) C30 机位验收。
本日现场监理人员		徐耀生、朱卫俊、贾金光、张献兵、姬世军、孙晨晨、刘晨瑞
记录人:刘晨瑞		总监理工程师(签字): 