



B.28 监 理 日 志

工程名称:沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD—ZHJL—B.28—180

日期: 2021 年 11 月 26 日 晴-2℃~-13℃

监理 工作 情况	1、升压站 GIS 设备一次耐压实验、南园深瑞厂家后台调试、旗台地面人工清雪、主变耐压实验; 2、现场 C46 机位主吊组装;现场 C36、C46 机位平台沉降观测检查;现场 C46 机位第一、二、三、四段塔筒及机舱吊装旁站; 3、现场风机启动、建筑交付使用、升压站带电前质量监督检查;	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	1、山东电力建设第三工程有限公司	1、道路施工: (1) 道路修筑完成。
	2、涿州市金铃建筑安装工程有限公司	2、风机基础施工: (1) 施工完成。
	3、承德中恒电力工程有限公司	3、升压站施工: (1) 联合泵房给水设备安装完成 30%; (2) 继保室静电地板安装完成 100%; (3) 路灯安装完成 100%; (4) 轴流风机安装完成 30%; (5) SVG 二次通流; (6) 主变, GIS, 35kV 母线耐压试验。
	4、山东得胜电力股份有限公司	4、集电线路施工: (1) C10 低压电缆沟开挖及电缆敷设; (2) N06 低压电缆端接; (3) 消缺施工。 5、送出线路施工: (1) N78 N79 电缆头引下线安装。 6、风机吊装施工: (1) C13 机位电装; (2) C19 机位消缺; (3) C46 机位塔筒机舱吊装。
本日现场监理人员		徐耀生、朱卫俊、贾金光、张献兵、姬世军、孙晨晨、刘晨瑞
记录人:刘晨瑞		总监理工程师(签字): 