



B. 28 监 理 日 志

工程名称: 沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD—ZHJL—B.28—181

日期: 2021 年 11 月 27 日 晴 -2℃ ~ -13℃

监理 工作 情况	1、升压站水泵房给水设备安装、主变局放试验监理旁站; 2、现场 C26、C27、C29、C30 机位锚盘平整度复测; 现场 C44 机位基准点及平台沉降观测; 现场 C46 机位叶片组装旁站; 现场 L15 机位机舱防雨雪措施; 现场 N12 风机基础做外接地、 净土回填; 3、项目进行第三次质检检查;	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	1、山东电力建设第三工程有限公司 2、涿州市金铃建筑安装工程有限公司 3、承德中恒电力工程有限公司 4、山东得胜电力股份有限公司	1、道路施工: (1) 道路修筑完成。 2、风机基础施工: (1) 施工完成。 3、升压站施工: (1) 主变, GIS 设备做局放试验; (2) 设备调试; (3) 接 R485 线; (4) 电度表安装; (5) 联合泵房给水安装完成 50%; (6) 轴流风机安装完成 30%。 4、集线路施工: (1) C14 低压电缆沟开挖及电缆敷设; (2) C10 低压电缆端接; (3) 消缺施工。 5、送出线路施工: (1) 相序牌、警示及号码牌安装。 6、风机吊装施工: (1) C46 机位叶轮组装; (2) C19 机位消缺; (3) C12 机位电装完成。
本日现场监理人员		徐耀生、朱卫俊、贾金光、张献兵、姬世军、孙晨晨、刘晨瑞
记录人: 刘晨瑞		总监理工程师(签字): 徐耀生