



B.28 监 理 日 志

工程名称:沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD—ZHJL—B.28—182

日期: 2021 年 11 月 28 日 多云 4℃~-12℃

监理 工作 情况	1、升压站给水系统施工检查、继电保护测试;升压站土建验收; 2、现场 C13 机位箱变电缆沟回填;现场 C14 机位锚盘平整度复测;现场 C19 机位接地电阻复测;现场 C46 机位安全检查;现场 C46 叶轮吊装旁站;现场三一 1600T 汽车吊已转场到 C51 机位,正在组装; 3、参加升压站送电启动预备会议;召开资料整改专题会;	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	1、山东电力建设第三工程有限公司	1、道路施工: (1)道路修筑完成。
	2、涿州市金铃建筑安装工程有限公司	2、风机基础施工: (1)施工完成。
	3、承德中恒电力工程有限公司	3、升压站施工: (1)直流屏充放电;(2)设备调试;(3)接电表和 R485 线;(4)做封堵;(5)联合泵房给水安装完成 90%;(6)轴流风机安装完成 30%; (7)消缺。
	4、山东得胜电力股份有限公司	4、集电线路施工: (1)C14 低压电缆端接;(2)C13 低压电缆沟开挖及电缆敷设;(3)消缺施工。 5、送出线路施工: (1)铁塔号码牌警示牌及相序牌安装;(2)N79 电缆头制作。
本日现场监理人员		徐耀生、朱卫俊、贾金光、张献兵、姬世军、孙晨晨、刘晨瑞
记录人:刘晨瑞		总监理工程师(签字): 