



B.28 监 理 日 志

工程名称:沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD—ZHJL—B.28—183

日期: 2021 年 11 月 29 日 小雪 -6℃~-18℃

监理 工作 情况	1、升压站 35kV 高压配电室盘柜单体调试、风功率预测安转、给水安装、继电保护室附件收集、融光纤、室外清理卫生人员班前会、主控室后台调试、综合楼卫生清理; 2、现场 C26 机位电装验收; 现场 C46 机位主吊组装检查; 现场 C51 机位第一、二、三、四段塔筒及机舱吊装旁站; 现场 N01 机位机舱、轮毂卸车; 3、召开第二十七次监理例会和第二十六次安全监理例会;	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	1、山东电力建设第三工程有限公司 2、涿州市金铃建筑安装工程有限公司 3、承德中恒电力工程有限公司 4、山东得胜电力股份有限公司	1、道路施工: (1) 道路修筑完成。 2、风机基础施工: (1) 施工完成。 3、升压站施工: (1) 设备调试; (2) 接电表和 R485 线; (3) 做封堵; (4) 联合泵房给水安装完成 100%; (5) 轴流风机安装完成 30%; (6) 消缺。 4、集电线路施工: (1) C13 低压电缆端接; (2) 箱变就位施工; (3) 消缺施工。 5、送出线路施工: (1) 铁塔号码牌警示牌及相序牌安装; (2) N78 电缆头制作。 6、风机吊装施工: (1) C51 机位塔筒机舱吊装; (2) C14 机位调试; (3) C03、C12 机位电装。
本日现场监理人员		徐耀生、朱卫俊、贾金光、张献兵、姬世军、孙晨晨、刘晨瑞
记录人:刘晨瑞		总监理工程师(签字): 