



B.28 监 理 日 志

工程名称:沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD—ZHJL—B.28—184

日期: 2021 年 11 月 30 日 小雪气温-7℃~-15℃

监理 工作 情况	1、升压站 35kv 调试、继电保护室调试、消防泵房配件焊接、轴流风机安装、综合楼一层室内铺窗台板; 2、机舱拴钩准备卸车;现场 C51 机位,整理平台准摆轮毂;现场 C36、C51 机位巡检;现场 C51 机位轮毂就位;现场 N12 机位接地电阻整改复测; 3、参加集电线路进度技术会议;	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	1、山东电力建设第三工程有限公司 2、涿州市金铃建筑安装工程有限公司 3、承德中恒电力工程有限公司 4、山东得胜电力股份有限公司	1、道路施工: (1)道路修筑完成。 2、风机基础施工: (1)施工完成。 3、升压站施工: (1)设备调试;(2)路灯接地;(3)做封堵;(4)送继电保护室屏柜交流电;(5)轴流风机安装完成 50%;(6)消缺。 4、集电线路施工: (1)C14 低压电缆端接;(2)箱变就位施工;(3)消缺施工。 5、送出线路施工: (1)铁塔号码牌警示牌及相序牌安装;(2)N79 电缆头制作。 6、风机吊装施工: (1)C51 机位叶轮组装;(2)C11 机位二次复检;(3)C03、C12 机位电装;(4)C37 机位消缺。
本日现场监理人员		徐耀生、朱卫俊、贾金光、张献兵、姬世军、孙晨晨、刘晨瑞
记录人:刘晨瑞		总监理工程师(签字): 