



B.28 监 理 日 志

工程名称:沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD—ZHJL—B.28—159

日期: 2021 年 11 月 5 日 多云转小雪 13/-3℃

监 理 工 作 情 况	1、升压站 35kv 地板砖粘贴、35KV 母连桥箱安装检查、35kV 配电室母线桥安装、GIS 对线、场区卫生清理; 静电地板到货卸车、路灯基础开挖、浇筑; 无功补偿装置接线、综合楼二层照明箱接线; 2、升压站 CT 变比检测试验、FC 避雷器试验、GIS 设备 PT 直流电阻测试、GLS 对线调试; 供电公司现场检查; 互感器综合测试试验、回路电阻测试试验、绝缘电阻试验、主变试验; 3、送出线路 N78 基础倒运; 4、现场 C11 机位电装检查; 现场 C28、C29、N06 机位巡查; 现场 C14 机位三、四段塔筒及机舱吊装旁站; 现场 C14 机位叶片组装检查; 现场 N01 机位箱变油池及防火墙钢筋模板验收; 5、现场 N06 分支箱钢筋模板验收; 现场 N12 机位箱变电缆沟开挖、进箱变高压电缆沟铺砂检查;	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	1、山东电力建设第三工程有限公司	1、道路施工: (1) 道路修筑完成。 2、风机基础施工: (1) N02 箱变基础回填, 防火墙、油池模板支设。(2) N01 机位防火墙、油池混凝土浇筑。(3) C45、L15 机位油池卵石格网焊接完成。
	2、涿州市金铃建筑安装工程有限公司	3、升压站施工: (1) 辅助用房内墙涂料粉刷完成 100%。(2) 联合泵房内墙涂料粉刷完成 75%。(3) 设备区碎石铺设完成 90%。(4) 综合楼室内门安装完成 80%。(5) 综合楼室外楼梯安装完成 100%。(6) 升压站厂区灯基础砼浇筑完成。(7) 旗杆基础砼浇筑完成。(8) 做 GIS 设备试验。(9) 35kV 母线桥安装。(10) 浇灌路灯基础。(11) GIS 汇控柜送直流电。(12) 做 SVG 控制柜低压电缆头及接线。(13) 现场清理。
	3、承德中恒电力工程有限公司	4、集电线路施工: (1) L08 低压电缆沟开挖及电缆敷设。(2) N09 机位低压电缆端接。(3) 分支箱穿缆。(4) C28、N12、C35 高压电缆穿管。
	4、山东得胜电力股份有限公司	5、送出线路施工: (1) 光缆附件安装。(2) 导线附件安装。(3) N78 基础倒运。 6、风机吊装施工: (1) C14 机位吊装塔筒机舱。(2) C52 机位调试及验收。(3) C29 机位验收。(4) C11 机位电装放电缆。
本日现场监理人员		徐耀生、朱卫俊、贾金光、张献兵、姬世军、孙晨晨、刘晨瑞
记录人:刘晨瑞		总监理工程师(签字): 