



B.28 监 理 日 志

工程名称:沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD—ZHJL—B.28—160

日期: 2021 年 11 月 6 日 暴雪转大雪-1/-15℃

监理 工作 情况	1、升压站大门安装,道路放线、高压柜手车耐压实验、路灯接地焊接;升压站门口道路回填场平、母线桥铜排安装、室内照明箱接线、围墙大门安装; 2、现场 C11、C44 机位巡检;现场 N02、N07 机位箱变油池及防火墙钢筋模板验收;现场 N07 机位箱变油池及防火墙砼浇筑旁站;现场 C14 机位叶片吊装旁站;	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	1、山东电力建设第三工程有限公司	1、道路施工: (1)道路修筑完成。 2、风机基础施工: (1)N02 机位防火墙、油池混凝土浇筑。
	2、涿州市金铃建筑安装工程有限公司	3、升压站施工: (1)联合泵房内墙涂料粉刷完成 80%。(2)设备区碎石铺设完成 100%。 (3)综合楼室内门安装完成 80%。(4)联合泵房钢梯安装完成 100%。 (5)设备区围栏安装完成 50%。(6)综合楼休息室热水器安装完成 40%。 (7)综合楼照明安装完成 90%。(8)安装母线桥支架,安装铜排母线。(9)35kV 开关柜断路器做试验。(10)35kV 开关柜送直流电。 (11)综合楼照明箱接电源线。(12)敷设路灯电缆。(13)敷设继电保护室至主控室网线。(14)继电保护室和 35kV 配电室清扫。
	3、承德中恒电力工程有限公司	4、集电线路施工: (1)N06、C52 箱变就位。(2)C37、C20 低压电缆安装。(3)分支箱穿缆。(4)N12 进箱变。
	4、山东得胜电力股份有限公司	5、送出线路施工: (1)因下雪天气未施工。 6、风机吊装施工: (1)C14 机位吊装叶轮。(2)C35 机位验收。(3)C27 机位验收。 (4)C11 机位电装放电缆。
本日现场监理人员		徐耀生、朱卫俊、贾金光、张献兵、姬世军、孙晨晨、刘晨瑞
记录人:刘晨瑞		总监理工程师(签字): 徐耀生