



B.28 监 理 日 志

工程名称:沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD—ZHJL—B.28—161

日期: 2021 年 11 月 7 日 小雪-12℃~-20℃

监理 工作 情况	1、升压站院内护栏焊接、综合楼现场检查、设备安装、电控柜二次接线检查、二次接线检查; 2、上传监理云资料;	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	1、山东电力建设第三工程有限公司	1、道路施工: (1) 道路修筑完成。
	2、涿州市金铃建筑安装工程有限公司	2、风机基础施工: (1) 因下雪天气未施工。
	3、承德中恒电力工程有限公司	3、升压站施工: (1) 因下雪天气未施工。
	4、山东得胜电力股份有限公司	4、集电线路施工: (1) 因下雪天气未施工。
本日现场监理人员		徐耀生、朱卫俊、贾金光、张献兵、姬世军、孙晨晨、刘晨瑞
记录人:刘晨瑞		总监理工程师(签字): 徐耀生