



B.28 监 理 日 志

工程名称:沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD—ZHJL—B.28—162

日期: 2021 年 11 月 8 日 晴-10℃~-17℃

监理 工作 情况	1、升压站 35KV 高压柜试验、GLS 查线、接线、场内道路清理积雪;升压站电缆耐压实验、互感器综合测试实验、楼梯清理积雪、设备区围栏安装、室外围栏大门安装、综合楼二层门安装; 2、召开第二十四次监理例会和第二十三次安全监理例会;	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	1、山东电力建设第三工程有限公司 2、涿州市金铃建筑安装工程有限公司 3、承德中恒电力工程有限公司 4、山东得胜电力股份有限公司	1、道路施工: (1) 道路修筑完成。 2、风机基础施工: (1) 因下雪天气未施工。 3、升压站施工: (1) 联合泵房内墙涂料粉刷完成 80%。 (2) 综合楼室内门安装完成 90%。 (3) 设备区围栏安装完成 100%。 (4) 综合楼休息室热水器安装完成 70%。 (5) 综合楼照明安装完成 90%。 4、集电线路施工: (1) 因下雪天气未施工。 5、送出线路施工: (1) N78 地面组塔。 6、风机吊装施工: (1) 因下雪天气未施工。
本日现场监理人员		徐耀生、朱卫俊、贾金光、张献兵、姬世军、孙晨晨、刘晨瑞
记录人:刘晨瑞		总监理工程师(签字): 徐耀生