



B.28 监 理 日 志

工程名称:沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD—ZHJL—B.28—163

日期: 2021 年 11 月 9 日 多云转中雪 -1℃~-11℃

监理 工作 情况	1、升压站 GIS 设备单体调试、调线、继电保护室电源线接线、盘柜挡板安装;综合楼二层门安装、门框缺陷修补、室内粉刷消缺、综合楼踢脚线安装; 2、送出线路 N79 铁塔吊装; 3、送出线路站班会; 4、现场 C13 机位机舱卸车;	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	1、山东电力建设第三工程有限公司 2、涿州市金铃建筑安装工程有限公司 3、承德中恒电力工程有限公司 4、山东得胜电力股份有限公司	1、道路施工: (1) 道路修筑完成。 2、风机基础施工: (1) 因下雪天气未施工。 3、升压站施工: (1) 综合楼室内踢脚线安装。(2) 综合楼室内门安装完成 100%。(3) 综合楼休息室热水器安装完成 70%。(4) 综合楼内墙涂料缺陷修补。 (5) GIS 设备单极调试。(6) 继电保护室屏柜直流电源校对、贴临时标签。(7) 继电保护室试验电源柜接线。 4、集电线路施工: (1) 因下雪天气未施工。 5、送出线路施工: (1) N79 地面组塔。 6、风机吊装施工: (1) 因下雪天气未施工。
本日现场监理人员		徐耀生、朱卫俊、贾金光、张献兵、姬世军、孙晨晨、刘晨瑞
记录人:刘晨瑞		总监理工程师(签字): 徐耀生