



B.28 监 理 日 志

工程名称:沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD—ZHJL—B.28—195

日期: 2021 年 12 月 11 日 多云-4℃~-22℃

监理 工作 情况	1、各施工班组对生产验收检查的问题进行整改; 2、送出线路施工班组对线路存在的问题进行检查、整改; 3、现场 C50 机位叶片组装检查; 4、参加生产验收问题梳理专题会、吊装安全分析交底会议;	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	1、山东电力建设第三工程有限公司 2、涿州市金铃建筑安装工程有限公司 3、承德中恒电力工程有限公司 4、山东得胜电力股份有限公司	1、升压站施工: (1) 消缺; (2) 轴流风机安装完成 80%。 2、集电线路施工: (1) C51 低压电缆端接; (2) 高压、低压侧防火封堵 ; (3) 消缺施工。 3、送出线路施工: (1) 消缺。 4、风机吊装施工: (1) C50 机位叶轮组装; (2) C45 C51 机位电装; (3) N01 机位轮毂定位。
本日现场监理人员		徐耀生、朱卫俊、贾金光、张献兵、姬世军、孙晨晨、刘晨瑞
记录人:刘晨瑞		总监理工程师(签字): 徐耀生