



B.28 监 理 日 志

工程名称:沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD—ZHJL—B.28—196

日期: 2021 年 12 月 12 日 多云-10℃~-22℃

监理 工作 情况	1、升压站 35kv 绝缘胶垫铺放完成;升压站生产验收整改检查; 2、现场 35KV 一回路 4 号 T 接箱标识牌粘贴检查;现场 C20-C21 机位光纤导通检测检查; 3、现场 C19 机位箱变高压室检查;现场 C20 机位箱变电气安装检查; 4、现场 C37 风机机舱逃生器材检查;现场 C37 风机机舱整体验收检查;现场 C50、N01 机位现场巡视;现场 C50 机位叶轮吊装旁站;现场 N01 机位叶片组装检查; 5、现场对侧站耐压和局放试验旁站;现场一、二回路光纤导通检测检查;现场 C36 机位机舱已装车,返厂检测; 6、升压站召开设备交底会;	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	1、山东电力建设第三工程有限公司 2、涿州市金铃建筑安装工程有限公司 3、承德中恒电力工程有限公司 4、山东得胜电力股份有限公司	1、升压站施工: (1) 消缺; (2) 轴流风机安装完成 80%; (3) 对侧站间隔,线路 220kV 电缆做耐压试验。 2、集电线路施工: (1) 高压、低压侧防火封堵 ; (2) 消缺施工。 3、送出线路施工: (1) 消缺。 4、风机吊装施工: (1) C50 机位叶轮吊装; (2) C45 机位电装完成, C51 机位电装; (3) N01 机位叶轮组装。
本日现场监理人员		徐耀生、朱卫俊、贾金光、张献兵、姬世军、孙晨晨、刘晨瑞
记录人:刘晨瑞		总监理工程师(签字):徐耀生