



B.28 监 理 日 志

工程名称:沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD—ZHJL—B.28—197

日期: 2021 年 12 月 13 日 多云-5℃~-18℃

监理 工作 情况	1、升压站 35kv 高压柜接地加工; 升压站 35kv 六回路高压电缆进高压柜防火封堵不合格, 盖板螺丝未安装, 要求施工单位及时整改; 2、现场 C01-C02、C02-C03 风机光纤打光导通检测; 现场 C02-C11、C10-C13 风机光纤打光导通检测; 现场 C01、C26、C27 机位集电线路送电前检查; 现场集电线路分接箱标识牌粘贴; 3、现场 C01 机位垃圾未清理干净; 现场 C01、C14、C36 机位取土回填; 4、现场 C50、N01 机位巡视; 现场 N01 机位叶片吊装旁站; 现场 N06 机位 35KV 电缆分支箱回填;	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	1、山东电力建设第三工程有限公司	1、升压站施工: (1) 消缺; (2) 轴流风机安装完成 90%。
	2、涿州市金铃建筑安装工程有限公司	2、集电线路施工: (1) 线路自检及消缺。
	3、承德中恒电力工程有限公司	3、送出线路施工: (1) 消缺。
	4、山东得胜电力股份有限公司	4、风机吊装施工: (1) C50 机位转场 N07; (2) C45 机位电装完成, C51 机位电装完成; (3) N01 机位叶轮吊装。
本日现场监理人员		徐耀生、朱卫俊、贾金光、张献兵、姬世军、孙晨晨、刘晨瑞
记录人:刘晨瑞		总监理工程师(签字): 徐耀生