



B. 28 监 理 日 志

工程名称:沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD—ZHJL—B.28—199

日期: 2021 年 12 月 15 日 多云-1℃~-17℃

监理 工作 情况	1、现场 C03、C13、N04 机位巡检;现场 C14、C37 机位整改施工;现场 N07 机位吊装巡视; 2、现场 N07 机位塔筒吊装旁站;现场二回路光纤故障维修检查;现场风机、箱变编号喷漆; 3、针对现场箱变、T 接箱、一、二光纤检查的问题,下发监理通知单 039、040、041,要求施工单位严格按照要求进行整改;	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	1、山东电力建设第三工程有限公司	1、升压站施工: (1) 消缺; (2) 轴流风机安装完成 100%。
	2、涿州市金铃建筑安装工程有限公司	2、集电线路施工: (1) 线路自检及消缺; (2) 光纤消缺。
	3、承德中恒电力工程有限公司	3、送出线路施工: (1) 消缺。
	4、山东得胜电力股份有限公司	4、风机吊装施工: (1) N07 机位塔筒吊装; (2) C50 N02 机位电装; (3) N01 机位转场 N04。
本日现场监理人员		徐耀生、朱卫俊、贾金光、张献兵、姬世军、孙晨晨、刘晨瑞
记录人:刘晨瑞		总监理工程师(签字):徐耀生