



B.28 监 理 日 志

工程名称:沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD—ZHJL—B.28—200

日期: 2021 年 12 月 16 日 小雪转多云-12℃~-24℃

监理 工作 情况	1、升压站 5、6 回路光纤通路检查; 2、现场 C10 机位光纤故障维修巡查;现场 C13 机位 35KV 分支箱 2HTJX-3 接线、现场 N12 机位 35KV 分支箱 3HTJX-6 接线检查; 3、现场 C07 机位塔筒吊装旁站;现场 C13 机位回填;现场 C26-C12 机位箱变地刀合闸,断路器分闸;现场 C26、C34、C35、C45、L15、N01、N02、N06 机位风机、箱变编号喷漆检查;现场 C36 机位取土处理;现场 N12 机位光纤通路检查;	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	1、山东电力建设第三工程有限公司	1、升压站施工: (1) 消缺; (2) 联合泵房接消防总柜电源。
	2、涿州市金铃建筑安装工程有限公司	2、集电线路施工: (1) 消缺。
	3、承德中恒电力工程有限公司	3、送出线路施工: (1) 消缺。
	4、山东得胜电力股份有限公司	4、风机吊装施工: (1) N07 机位塔筒吊装; (2) C50 机位电装 N02 机位电装完成; (3) N04 机位组车。
本日现场监理人员		徐耀生、朱卫俊、贾金光、张献兵、姬世军、孙晨晨、刘晨瑞
记录人:刘晨瑞		总监理工程师(签字): 徐耀生