



B.28 监 理 日 志

工程名称:沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD—ZHJL—B.28—201

日期: 2021 年 12 月 17 日 晴转多云-14℃~-21℃

监理 工作 情况	1、现场 C07 机位吊装巡视;现场 C13 机位回填;现场 N04 机位主吊组装; 2、现场 C45、C50、N07、L15 机位地刀合闸,断路器分闸;现场 C45 光纤通路检查测试;现场 N06 箱变绝缘测试;现场 C34 机位回填土检查; 3、现场 F20 机位吊装作业检查;	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	1、山东电力建设第三工程有限公司	1、升压站施工: (1) 消缺; (2) 蓄电池室轴流风机调试。
	2、涿州市金铃建筑安装工程有限公司	2、集电线路施工: (1) 消缺。
	3、承德中恒电力工程有限公司	3、送出线路施工: (1) 消缺。
	4、山东得胜电力股份有限公司	4、风机吊装施工: (1) N07 机位塔筒吊装(大风待命); (2) C50 机位电装; (3) N04 机位组车。
本日现场监理人员		徐耀生、朱卫俊、贾金光、张献兵、姬世军、孙晨晨、刘晨瑞
记录人:刘晨瑞		总监理工程师(签字): 徐耀生