



B.28 监 理 日 志

工程名称:沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD—ZHJL—B.28—202

日期: 2021 年 12 月 18 日 多云-10℃~-17℃

监理 工作 情况	1、现场 C10、C12、C13、C19、C20、C34、N04、N12 机位 T 接箱巡查; 现场 C10 至 C14 机位、C37、N12 光纤通路检查测试; 现场 C37 机位风机绝缘检查; 2、现场 N04 机位第一、二段塔筒吊装旁站;	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	1、山东电力建设第三工程有限公司	1、升压站施工: (1) 消缺; (2) 35kV 轴流风机调试;
	2、涿州市金铃建筑安装工程有限公司	(1) 饮驰线 2211 出线间隔测量, 计量 CT 更改。 (2) 主变 2201 间隔测量, 计量 CT 更改。
	3、承德中恒电力工程有限公司	2、集电线路施工: (1) 消缺。
	4、山东得胜电力股份有限公司	3、送出线路施工: (1) 消缺。 4、风机吊装施工: (1) N07 机位塔筒吊装 (大风待命); (2) N04 机位组车, 塔筒吊装。
本日现场监理人员		徐耀生、朱卫俊、贾金光、张献兵、姬世军、孙晨晨、刘晨瑞
记录人:刘晨瑞		总监理工程师 (签字): 