



B. 28 监 理 日 志

工程名称:沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD—ZHJL—B.28—186

日期: 2021 年 12 月 02 日 晴 -4℃~-16℃

监理 工作 情况	1、升压站安全检查、电缆刷防火涂料、后台调试、继电保护室调试、继电保护室二次柜防火封堵; 2、现场 C36 机位塔筒卸车;现场对侧站避雷器常规试验; 3、质检站检查资料整改回复;	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	1、山东电力建设第三工程有限公司	1、道路施工: (1) 道路修筑完成。
	2、涿州市金铃建筑安装工程有限公司	2、风机基础施工: (1) 施工完成。
	3、承德中恒电力工程有限公司	3、升压站施工: (1) 做封堵; (2) 安装五防接地桩; (3) 轴流风机安装完成 50%; (4) 消缺。
	4、山东得胜电力股份有限公司	4、集电线路施工: (1) C13 低压电缆端接; (2) 箱变地线焊接; (3) 消缺施工。 5、送出线路施工: (1) 消缺。
本日现场监理人员		6、风机吊装施工: (1) C51 机位叶轮吊装(大风待命); (2) C44 机位二次复检; (3) C09 机位电装; (4) C12 机位消缺; (5) 卸货 8 套电缆。
记录人:刘晨瑞		徐耀生、朱卫俊、贾金光、张献兵、姬世军、孙晨晨、刘晨瑞
总监理工程师(签字):		