



表 B. 28 监 理 日 志

工程名称: 沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD—ZHJL—B. 28—207

日期: 2021 年 12 月 23 日 多云晴 $-8^{\circ}\text{C} \sim -26^{\circ}\text{C}$

监理 工作 情况	1、升压站主接地网和避雷接地电阻复测、1、2 回路风机接地网电阻复测; 2、配合业主方生产质检资料闭环完善签字整理; 3、L15 风机塔筒第二、第三节和机舱组装吊装旁站。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	1、山东电力建设第三工程有限公司 2、涿州市金铃建筑安装工程有限公司 3、承德中恒电力工程有限公司 4、山东得胜电力股份有限公司 5、河北鑫汇起重设备安装工程有限公司	1、升压站电气调试消缺; 2、N01 低压电缆接线; 3、C21 机位电装; 4、L15 风机塔筒第二、第三组组装吊装和机舱组装吊装 (北京全友)。
其他事项	疫情防控方面正常, 防疫物资充足齐全。	
本日现场监理人员	徐耀生、朱卫俊、贾金光、张献兵、姬世军、孙晨晨	
记录人: 朱卫俊	总监理工程师 (签字): 徐耀生	