



表 B.28 监 理 日 志

工程名称: 沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD—ZHJL—B.28—209

日期: 2021 年 12 月 25 日 多云晴 -22℃~-29℃

监理 工作 情况	1、升压站微机继电保护室调试检查; 2、配合 2#箱变性能参数检测试验、保护定值输入检查; 3、4 回路 F20 机位回填土旁站。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	1、山东电力建设第三工程有限公司 2、涿州市金铃建筑安装工程有限公司 3、承德中恒电力工程有限公司 4、山东得胜电力股份有限公司 5、河北鑫汇起重设备安装工程有限公司	1、升压站微机继电保护室调试, 6 人; 2、配合 2#箱变性能参数检测试验、保护定值输入 3 人; 3、4 回路 F20 机位回填土旁站, 一台挖机, 管理人员 1 人。 4、N07 机位装围栏 4 人。 5、L15 风机叶片还未进场。
其他事项	疫情防控方面正常, 防疫物资充足齐全。	
本日现场监理人员	徐耀生、朱卫俊、贾金光、张献兵、姬世军	
记录人: 朱卫俊	总监理工程师 (签字): 徐耀生	