



√表 B. 28 监 理 日 志

工程名称: 沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD—ZHJL—B. 28—211

日期: 2021 年 12 月 27 日 晴 -9℃~-19℃

监理 工作 情况	1. 配合第三次质检资料问题整改回复验收检查; 2. 施工资料监理签字盖章; 3. L15 风叶轮毂吊装检查旁站; 4. 3 回路箱变性能参数检测试验、保护定值输入监督旁站; 5. C36 风机主吊现场安全技术交底。 6. 姬世军今天撤场, 离开项目回家。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	1、山东电力建设第三工程有限公司 2、涿州市金铃建筑安装工程有限公司 3、承德中恒电力工程有限公司 4、山东得胜电力股份有限公司 5、河北鑫汇起重设备安装工程有限公司	1、升压站微机继电保护室调试, 6 人; 2、2 回路箱变性能参数检测试验、保护定值输入 3 人; 3、C36 风机处主吊组装, 附吊 2 台, 管理人员 1 人。 4、送电前质检问题整改、 5、L15 风机叶片开始进场组装。
其他事项	疫情防控方面正常, 防疫物资充足齐全。	
本日现场监理人员	徐耀生、朱卫俊、贾金光、张献兵、姬世军、孙晨晨	
记录人: 朱卫俊	总监理工程师 (签字): 徐耀生	