



表 B.28 监 理 日 志

工程名称: 沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD—ZHJL—B.28—212

日期: 2021 年 12 月 28 日 晴 $-4^{\circ}\text{C} \sim -20^{\circ}\text{C}$

监理 工作 情况	1. 配合第三次质检资料问题整改回复验收检查; 2. 施工资料监理签字盖章; 3. C36 塔筒组装吊装检查旁站。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	1、山东电力建设第三工程有限公司 2、涿州市金铃建筑安装工程有限公司 3、承德中恒电力工程有限公司 4、山东得胜电力股份有限公司 5、河北鑫汇起重设备安装工程有限公司	1. 升压站微机继电保护室调试, 6 人。 2. C21、N07 机位电装, 12 人。 3. C36 风机处主吊组装, 塔筒吊装。附吊 2 台, 管理人员 1 人。 4. N02 低压电缆端接, 4 人。
其他事项		疫情防控方面正常, 防疫物资充足齐全。
本日现场监理人员		徐耀生、朱卫俊、贾金光、张献兵、孙晨晨
记录人: 朱卫俊		总监理工程师 (签字): 徐耀生