



B. 28 监 理 日 志

工程名称:沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD—ZHJL—B.28—187

日期: 2021 年 12 月 03 日 晴 0℃~ -15℃

监理 工作 情况	1、升压站 35kv 配电房挡鼠板安装完成、35kv 电缆沟电缆刷防火涂料、35kv 高压柜卫生清理、绝缘胶垫到货卸车、综合保护室踢脚线安装; 2、现场 C29 机位接地电阻整改、延伸验收; 现场 XGC11000 履带吊进场; 现场 C51、C36 机位巡检;	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	1、山东电力建设第三工程有限公司 2、涿州市金铃建筑安装工程有限公司 3、承德中恒电力工程有限公司 4、山东得胜电力股份有限公司	1、道路施工: (1) 道路修筑完成。 2、风机基础施工: (1) 施工完成。 3、升压站施工: (1) 做封堵; (2) 电缆刷防火涂料; (3) 设备贴标牌; (4) 轴流风机安装完成 50%; (5) 消缺。 4、集电线路施工: (1) C45 低压电缆沟开挖及电缆敷设; (2) 箱变地线焊接; (3) 消缺施工。 5、送出线路施工: (1) 消缺。 6、风机吊装施工: (1) C51 机位叶轮吊装(大风待命); (2) C44 机位二次复检; (3) C09 机位电装; (4) C12 机位消缺。
本日现场监理人员		徐耀生、朱卫俊、贾金光、张献兵、姬世军、孙晨晨、刘晨瑞
记录人:刘晨瑞		总监理工程师(签字): 徐耀生