



表 B. 28 监 理 日 志

工程名称: 沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD—ZHJL—B. 28—215

日期: 2021 年 12 月 31 日 晴 $-5^{\circ}\text{C} \sim -18^{\circ}\text{C}$

监理 工作 情况	1. 配合检查 1、2、3、4、5、6 集电线路箱变检查; 2. 饮驰 220KV 线路、升压站主变、35KV 集电线路回路送电; 3. C36 机位叶片轮毂吊装检查旁站;	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	1、山东电力建设第三工程有限公司 2、涿州市金铃建筑安装工程有限公司 3、承德中恒电力工程有限公司 4、山东得胜电力股份有限公司 5、河北鑫汇起重设备安装工程有限公司	1. 1、2、3、4、5、6 集电线路箱变检查, 3 人; 2. 饮驰 220KV 线路、升压站主变、35KV 集电线路回路送电; 3. C36 风机风叶吊装。主吊 1 台、附吊 2 台, 管理人员 1 人。 4. 华电饮驰 220 线路 2213 间隔开关定值输入与传动, 2 人。 5. C21、N07 机位电装。
其他事项		疫情防控方面正常, 防疫物资充足齐全。
本日现场监理人员		徐耀生、朱卫俊、贾金光、张献兵、孙晨晨
记录人:		总监理工程师 (签字):