



B. 28 监 理 日 志

工程名称:沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD—ZHJL—B.28—189

日期: 2021 年 12 月 05 日 晴-1℃~-14℃

监理 工作 情况	1、升压站 35kv 电缆沟防火封堵、35kv 集电线路回路高压电缆参数试验、35kv 盘柜贴标牌、升压站现场检查、院墙电子围栏安装、主变配电箱防火封堵; 2、现场 1 回路 C01 机位集电线路试验;现场 5 回路 N02 机位集电线路试验;现场 6 回路 C46 机位集电线路试验;现场 C19 机位 T 接箱防火封堵验收; 3、现场 1100 主吊 N01 进场组装中、1600 主吊 N02 转场组装中;	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	1、山东电力建设第三工程有限公司	1、升压站施工: (1) 做封堵; (2) 二次调试完成 95%; (3) 做线路参数; (4) 轴流风机安装完成 50%。
	2、涿州市金铃建筑安装工程有限公司	2、集电线路施工: (1) C46 低压电缆端接; (2) 箱变地线焊接; (3) 消缺施工。
	3、承德中恒电力工程有限公司	3、送出线路施工: (1) 消缺。
	4、山东得胜电力股份有限公司	4、风机吊装施工: (1) N02 机位组车; (2) C44 机位二次复检; (3) C09 机位电装完成, C46 C01 机位电装; (4) C50 塔筒卸货。
本日现场监理人员		徐耀生、朱卫俊、贾金光、张献兵、姬世军、孙晨晨、刘晨瑞
记录人:刘晨瑞		总监理工程师(签字): 