



B.28 监 理 日 志

工程名称:沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD—ZHJL—B.28—192

日期: 2021 年 12 月 08 日 晴-1℃~-12℃

监理 工作 情况	1、升压站车库配电箱照明接线;升压站回路电缆压接、室外垃圾清理; 2、现场 L08 机舱验收;现场 N01 机位锚盘螺栓清洗;现场 N01 机位主吊试吊检查;现场 N02 机位叶片吊装旁站;现场 N07 机位塔筒进场;	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	1、山东电力建设第三工程有限公司 2、涿州市金铃建筑安装工程有限公司 3、承德中恒电力工程有限公司 4、山东得胜电力股份有限公司	1、升压站施工: (1) 做封堵,刷防水涂料; (2) 消缺; (3) 轴流风机安装完成 50%。 2、集电线路施工: (1) C45 低压电缆端接; (2) 箱变地线焊接; (3) 消缺施工。 3、送出线路施工: (1) 消缺。 4、风机吊装施工: (1) N02 机位叶轮吊装; (2) C01 C45 机位电装。
本日现场监理人员		徐耀生、朱卫俊、贾金光、张献兵、姬世军、孙晨晨、刘晨瑞
记录人:刘晨瑞		总监理工程师(签字): 