



B.28 监 理 日 志

工程名称: 沾源县平定堡镇 150MW 风电项目 编号: GYPDBFD—ZHJL—B.28—011

日期: 2021 年 6 月 10 日 晴 24/10℃

监理 工作 情况	C27 到 C26 机位道路放线, 道路勘察, 宽度测量。 C11 道路铺设施工巡检。 C37、C44 机位道路。 升压站钻井施工巡检。 召开每周安全检查活动。 参观检查一标段钢筋加工厂。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	1、山东电力建设第三工程有限公司 2、涿州市金铃建筑安装工程有限公司; 3、承德中恒电力工程有限公司 4、山东得胜电力股份有限公司	1) C27 道路施工。 2) C11 道路上料整平。 3) C37-C44 道路上料铺设碾压平整。 4) 升压站钻井施工, 钻井机一台, 107 米。 5) 下午 2 点召开安全检查活动, 总包单位、分包单位各标段, 项目咨询公司领导参加, 宣讲安全规章制度, 强调安全防护措施, 观看安全警示教育宣传片。 6) 参观检查一标段钢筋加工厂, 加工设备及安全防护措施未布置, 存在安全隐患, 不具备施工条件, 正式施工前再进行验收, 通过可使用。
其他事项		
本日现场监理人员		徐耀生、高东星、朱卫俊、姬世军
记录人: 高东星		总监理工程师 (签字): 